

ANEXO No. 7

RELACION INDICATIVA DE OBRAS INCONCLUSAS O SUSPENDIDAS SEGÚN REPORTE DE MUNICIPIOS AL ICBF. CORTE DICIEMBRE 2011

Tipo Infraestructura	Departamento	Municipio	Descripción	Información reportada por los Municipios			Valor proyectado terminación
				Valor total proyecto	Ejecutado	Pendiente	
OBRAS INCONCLUSAS							
Aula para Primera Infancia	ANTIOQUIA	CAMPAMENTO	CONSTRUCCIÓN DE AULAS PARA LA PRIMERA INFANCIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.	\$ 230.877.953	90%	10%	\$ 23.087.795
Centro de Atención a la Primera Infancia	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ATENCION PARA LA PRIMERA INFANCIA UBICADO EN LA ZONA URBANA	\$ 78.380.916	45%	55%	\$ 43.109.504
	NARIÑO	IPIALES	CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION PARA LA PRIMERA INFANCIA SECTOR PLAZA DE MERCADO ZONA URBANA.	\$ 306.229.942	95%	5%	\$ 15.311.497
	SANTANDER	GÜEPSA	CONSTRUCCIÓN CENTRO INTEGRAL PARA LA PRIMERA INFANCIA. ZONA URBANA MUNICIPIO DE GÜEPSA - SANTANDER	\$ 237.891.495	80%	20%	\$ 47.578.299
ANTIOQUIA	CAUCASIA		CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL SECTOR LAS MALVINAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	\$ 420.225.072	65%	35%	\$ 147.078.775
	JARDÍN		CONSTRUCCION HOGAR HOGAR AGRUPADO CASTILLO DE COLORES ZONA URBANA PREDIOS DEL HOSPITAL.	\$ 24.458.791	75%	25%	\$ 6.114.698
	MURINDÓ		CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MURINDO	\$ 117.189.035	50%	50%	\$ 58.594.518
	PEQUE		CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PEQUE.	\$ 242.614.179	90%	10%	\$ 24.261.418
	SALGAR		ADECUACION CASA COMUNAL PARA HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO (PEÑALISA) DEL MUNICIPIO DE SALGAR.	\$ 75.000.000	85%	15%	\$ 11.250.000
	TITIRIBÍ		ADECUACIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN LA VEREDA EL VOLCÁN.	\$ 16.624.845	95%	5%	\$ 831.242
	VIGÍA DEL FUERTE		CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE.	\$ 136.028.617	65%	35%	\$ 47.610.016
	YONDÓ		CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YONDO.	\$ 397.643.098	40%	60%	\$ 238.585.859
	ATLÁNTICO	SOLEDAD	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO PRIMERO DE MAYO CASCO URBANO	\$ 444.634.186	75%	25%	\$ 111.158.547
	BOLÍVAR	SAN ESTANISLAO	OBRAR INCONCLUSA. CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTANISLAO	\$ 309.090.475	90%	10%	\$ 30.909.048
CAQUETÁ	MONIQUIRÁ		CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO - ZONA URBANA.	\$ 165.971.578	90%	10%	\$ 16.597.158
	RONDÓN		CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO. ZONA URBANA MUNICIPIO DE RONDÓN BOYACÁ	\$ 32.932.580	40%	60%	\$ 19.759.548
	TIBANÁ		CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO - ZONA URBANA	\$ 121.987.731	85%	15%	\$ 18.298.160
CASANARE	CURILLO		CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO - ZONA URBANA DE CURILLO	\$ 203.397.950	87%	13%	\$ 26.441.734
CASANARE	MONTERREY		CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO- ZONA URBANA DE MONTERREY	\$ 393.264.421	69%	31%	\$ 121.911.971
	NUNCHÍA		CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO - ZONA URBANA DE NUNCHIA CASANARE	\$ 185.792.882	60%	40%	\$ 74.317.153
	TÁMARA		CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO-ZONA URBANA DE TAMARA	\$ 198.435.841	55%	45%	\$ 89.296.128
CAUCA	GUAPI		CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE CHUARÉ.	\$ 117.328.689	60%	40%	\$ 46.931.476
	TORIBÍO		CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO.	\$ 215.494.676	70%	30%	\$ 64.648.403

ANEXO No. 7

RELACION INDICATIVA DE OBRAS INCONCLUSAS O SUSPENDIDAS SEGÚN REPORTE DE MUNICIPIOS AL ICBF. CORTE DICIEMBRE 2011

Tipo Infraestructura	Departamento	Municipio	Descripcion	Informacion reportada por los Municipios			Valor proyectado terminación
				Valor total proyecto	Ejecutado	Pendiente	
Hogar Agrupado	CESAR	EL COPEY	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO ZONA URBANA .	\$ 168.889.632	70%	30%	\$ 50.666.890
		EL PASO	CONSTRUCCION DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE CUATRO VIENTOS.	\$ 164.470.883	85%	15%	\$ 24.670.632
		LA PAZ	CONSTRUCCION DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ.	\$ 422.112.063	90%	10%	\$ 42.211.206
		MANAURE	CONSTRUCCION DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO SANTORO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANAURE	\$ 258.847.142	50%	50%	\$ 129.423.571
		SAN ALBERTO	CONSTRUCCION DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ALBERTO.	\$ 154.963.175	95%	5%	\$ 7.748.159
	CÓRDOBA	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	CONSTRUCCION DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIETNO CRUZ DEL GUAYABO.	\$ 342.173.885	90%	10%	\$ 34.217.389
	CUNDINAMARCA	CÁQUEZA	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO MANUEL F PABON UBICADO EN LA ZONA URBANA.	\$ 136.914.972	85%	15%	\$ 20.537.246
		GACHALÁ	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO.	\$ 72.445.029	70%	30%	\$ 21.733.509
		GUATAQUÍ	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO	\$ 23.422.728	40%	60%	\$ 14.053.637
		NOCAIMA	ADECUACION DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO	\$ 52.499.954	40%	60%	\$ 31.499.972
		PARATEBUENO	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO	\$ 101.096.004	70%	30%	\$ 30.328.801
		TOPAIPÍ	ADECUACION DE INMUEBLE PARA HOGAR AGRUPADO	\$ 29.763.155	0%	100%	\$ 29.763.155
	HUILA	BARAYA	ADECUACION INSTITUCION EDUCATIVA SANTA TERESITA DEL NIÑO JESUS PARA HOGAR AGRUPADO EN LA ZONA URBANA	\$ 82.918.831	50%	50%	\$ 41.459.416
		CAMPOALEGRE	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO BARRIO ACROPOLIS EN LA ZONA URBANA. MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE.	\$ 113.679.964	60%	40%	\$ 45.471.986
		ELÍAS	ADECUACION DE UN INMUEBLE EN LA VEREDA ORITOGUAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN HOGAR AGRUPADO.	\$ 10.924.344	90%	10%	\$ 1.092.434
		SAN AGUSTÍN	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO VEREDA OBANDO	\$ 399.471.038	95%	5%	\$ 19.973.552
		SUAZA	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO EN EL CENTRO POBLADO EL GUAYABAL.	\$ 264.653.474	80%	20%	\$ 52.930.695
	MAGDALENA	CHIVOLO	CONSTRUCCION DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA ESTRELLA.	\$ 79.366.765	95%	5%	\$ 3.968.338
	META	EL CASTILLO	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO BARRIO SANTANDER-ZONA URBANA DE EL CASTILLO	\$ 92.194.133	85%	15%	\$ 13.829.120
		PUERTO GAITÁN	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO BARRIO PARAISO NATURAL ZONA URBANA DE PUERTO GAITAN	\$ 1.211.390.214	55%	45%	\$ 545.125.596
		PUERTO LLERAS	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO BARRIO GAITAN-ZONA URBANA DE PUERTO LLERAS	\$ 232.168.489	75%	25%	\$ 58.042.122
	NARIÑO	ALDANA	ADECUACION INSTITUCION EDUCATIVA DIVINO NIÑO PARA CONSTRUIR HOGAR AGRUPADO EN LA ZONA URBANA .MUNICIPIO DE ALDANA.	\$ 62.862.464	85%	15%	\$ 9.429.370
		BARBACOAS	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO EL PARAISO DE LA ZONA URBANA.MUNICIPIO DE BARBACOAS.	\$ 450.000.000	90%	10%	\$ 45.000.000
BUESACO		ADECUACION INMUEBLE EN EL CORREGIMIENTO EL ROSAL DEL MONTE PARA HOGAR AGRUPADO. MUNICIPIO DE BUESACO.	\$ 65.000.000	85%	15%	\$ 9.750.000	

ANEXO No. 7

RELACION INDICATIVA DE OBRAS INCONCLUSAS O SUSPENDIDAS SEGÚN REPORTE DE MUNICIPIOS AL ICBF. CORTE DICIEMBRE 2011

Tipo Infraestructura	Departamento	Municipio	Descripción	Información reportada por los Municipios			Valor proyectado terminación
				Valor total proyecto	Ejecutado	Pendiente	
	NARIÑO	PROVIDENCIA	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO BETANIA DE LA ZONA URBANA. MUNICIPIO DE PROVIDENCIA . DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	\$ 267.624.863	90%	10%	\$ 26.762.486
		ROBERTO PAYÁN	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN LA VEREDA PUMBI LAS LAJAS. MUNICIPIO DE ROBERTO PAYAN.	\$ 202.688.077	65%	35%	\$ 70.940.827
		TÚQUERRES	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTANDER- BARRIO LOS ESTUDIANTES ZONA RURAL DE TUQUERRES.	\$ 172.826.328	95%	5%	\$ 8.641.316
	PUTUMAYO	MOCOA	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO BARRIO NUEVA ESPERANZA - ZONA URBANA DE MOCOA	\$ 122.071.648	45%	55%	\$ 67.139.406
			CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO, BARRIO VILLA ROSA I Y II	\$ 228.375.179	55%	45%	\$ 102.768.831
		PUERTO CAICEDO	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO VEREDA EL CEDRAL - ZONA RURAL DE PUERTO CAICEDO	\$ 67.810.922	70%	30%	\$ 20.343.277
		PUERTO GUZMÁN	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO - ZONA URBANA DE PUERTO GUZMAN	\$ 299.375.282	70%	30%	\$ 89.812.585
		PUERTO LEGUÍZAMO	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO-ZONA URBANA DE PUERTO LEGUIZAMO, FUNCIONA PRGRAMA PAIPI	\$ 239.590.048	85%	15%	\$ 35.938.507
		SAN MIGUEL	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO - ZONA RURAL DE SAN MIGUEL PUTUMAYO	\$ 134.918.924	80%	20%	\$ 26.983.785
		SANTIAGO	CONTINUACION ADECUACION HOGAR AGRUPADO - ZONA URBANA DE SANTIAGO	\$ 41.537.622	45%	55%	\$ 22.845.692
	RISARALDA	APÍA	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE APIA	\$ 133.710.727	65%	35%	\$ 46.798.754
		LA VIRGINIA	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA	\$ 192.090.042	65%	35%	\$ 67.231.515
		PUEBLO RICO	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO CON PROYECCIÓN A HOGAR MÚLTIPLE UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO	\$ 267.567.770	90%	10%	\$ 26.756.777
	SUCRE	MAJAGUAL	CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE	\$ 254.543.001	85%	15%	\$ 38.181.450
	TOLIMA	ATACO	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO EN BARRIO SUBESTACIÓN DE LA ZONA URBANA.	\$ 338.441.010	85%	15%	\$ 50.766.152
		COELLO	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO EN CENTRO POBLADO DE GUALANDAY.	\$ 91.810.777	70%	30%	\$ 27.543.233
		ICONONZO	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO LA PALMA DE LA ZONA URBANA	\$ 173.966.173	45%	55%	\$ 95.681.395
		RONCESVALLES	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO EL CENTRO DE LA ZONA URBANA.	\$ 93.396.249	80%	20%	\$ 18.679.250
		SALDAÑA	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO EN LA ZONA URBANA	\$ 174.658.843	80%	20%	\$ 34.931.769
	VALLE DEL CAUCA	GUACARÍ	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO SANTA BARBARA DE LA ZONA URBANA. MUNICIPIO DE GUACARI.	\$ 172.757.914	60%	40%	\$ 69.103.166
Hogar Infantil	BOYACÁ	CHISCAS	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR INFANTIL ZONA URBANA	\$ 34.136.601	30%	70%	\$ 23.895.621
	NORTE DE SANTANDER	CHINÁCOTA	CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE HOGAR INFANTIL CHINAQUILLO. ZONA URBANA	\$ 109.379.230	50%	50%	\$ 54.689.615
	ANTIOQUIA	EL BAGRE	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR MÚLTIPLE UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE.	\$ 888.031.942	95%	5%	\$ 44.401.597

ANEXO No. 7

RELACION INDICATIVA DE OBRAS INCONCLUSAS O SUSPENDIDAS SEGÚN REPORTE DE MUNICIPIOS AL ICBF. CORTE DICIEMBRE 2011

Tipo Infraestructura	Departamento	Municipio	Descripción	Información reportada por los Municipios			Valor proyectado terminación
				Valor total proyecto	Ejecutado	Pendiente	
Hogar Múltiple	CÓRDOBA	SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR MÚLTIPLE EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO	\$ 1.049.759.482	95%	5%	\$ 52.487.974
	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGÁ	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR MÚLTIPLE UBICADO EN EL CASCO URBANO	\$ 819.568.431	50%	50%	\$ 409.784.216
Jardín Infantil	ANTIOQUIA	CAUCASIA	CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL ASOVIVIENDA EN OTRO SECTOR DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA	\$ 750.227.932	95%	5%	\$ 37.511.397
Ludoteca	BOYACÁ	FIRAVITIBA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INFANTIL PARA LA PRIMERA INFANCIA (LUDOTECA)EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FIRAVITIBA SECCIÓN PRIMARIA	\$ 58.701.119	85%	15%	\$ 8.805.168
		MONGUÍ	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA ATENCIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, CONSISTE EN LUDOTECA. ZONA URBANA	\$ 29.295.132	85%	15%	\$ 4.394.270
Por definir	ATLÁNTICO	CANDELARIA	POR DEFINIR EL TIPO DE INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR EN COORDINACIÓN CON ICBF	\$ 99.417.207	0%	100%	\$ 99.417.207
OBRAS SUSPENDIDAS							
Aula para Primera Infancia	ANTIOQUIA	TÁMESIS	ADECUACIÓN DE AULA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL HOSPITAL UBICADO EN EN EL CORREGIMIENTO DE PALERMO DEL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$ 20.486.472	20%	80%	\$ 16.389.178
	BOYACÁ	QUÍPAMA	ADECUACIÓN DE AULA PARA PRIMERA INFANCIA (HOGAR COMUNITARIO)VEREDA HUMBO - ZONA RURAL - MUNICIPIO DE QUIPAMA	\$ 18.454.731	90%	10%	\$ 1.845.473
	GUAINÍA	CACAHUAL	CONSTRUCCIÓN AULA CENTRO POBLADO INDIGENA CHAQUITA-ZONA URBANA DEL CARREGIMIENTO DE CACAUAL-BENEFICIA A 1 MADRE 14 NIÑOS.	\$ 107.249.950	85%	15%	\$ 16.087.493
		PANA PANA	CONSTRUCCIÓN AULA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA - ZONA URBANA DE PANAPANA-BENEFICIA A 1 MADRE 14 NIÑOS.	\$ 128.452.674	25%	75%	\$ 96.339.506
ANTIOQUIA	BETANIA	ADECUACIÓN DE HOGAR AGRUPADO (ANTIGUA ESCUELA) UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BETANIA.	\$ 98.376.307	20%	80%	\$ 78.701.046	
	SAN VICENTE	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE.	\$ 142.637.300	55%	45%	\$ 64.186.785	
	TÁMESIS	ADECUACIÓN HOGAR AGRUPADO CONTIGUO AL HOSPITAL DEL MUNICIPIO DE TAMESIS	\$ 36.750.302	60%	40%	\$ 14.700.121	
ATLÁNTICO	PIOJÓ	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE HIBACHARO.	\$ 93.562.172	85%	15%	\$ 14.034.326	
BOLÍVAR	MONTECRISTO	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO	\$ 302.684.209	75%	25%	\$ 75.671.052	
	SAN JACINTO DEL CAUCA	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE ASTILLEROS	\$ 138.180.491	80%	20%	\$ 27.636.098	
		CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO	\$ 264.901.318	98%	2%	\$ 5.298.026	
	TALAIUA NUEVO	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO	\$ 260.242.610	70%	30%	\$ 78.072.783	
	TURBACO	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO LA CONQUISTA CASCO URBANO.	\$ 313.467.276	90%	10%	\$ 31.346.728	
		CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE CAÑAVERAL	\$ 295.449.171	90%	10%	\$ 29.544.917	

ANEXO No. 7

RELACION INDICATIVA DE OBRAS INCONCLUSAS O SUSPENDIDAS SEGÚN REPORTE DE MUNICIPIOS AL ICBF. CORTE DICIEMBRE 2011

Tipo Infraestructura	Departamento	Municipio	Descripcion	Informacion reportada por los Municipios			Valor proyectado terminación
				Valor total proyecto	Ejecutado	Pendiente	
Hogar Agrupado		TURBANÁ	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TURBANA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR	\$ 329.618.287	85%	15%	\$ 49.442.743
		VILLANUEVA	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN LA CABECERA MUNICIPAL	\$ 524.992.249	70%	30%	\$ 157.497.675
	BOYACÁ	EL ESPINO	COMPRA Y ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA UN HOGAR AGRUPADO. ZONA URBANA	\$ 92.179.974	70%	30%	\$ 27.653.992
		JENESANO	ADECUACIÓN DE UN SALÓN PARA UN HOGAR AGRUPADO. ZONA URBANA MUNICIPIO DE JENESANO BOYACÁ	\$ 59.391.635	40%	60%	\$ 35.634.981
		LA UVITA	ADECUACIÓN DE AULA PARA HOGAR AGRUPADO EN EL COLEGIO MUNICIPAL. ZONA URBANA	\$ 43.154.140	90%	10%	\$ 4.315.414
		SANTA ROSA DE VITERBO	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO. ZONA URBANA	\$ 69.576.534	70%	30%	\$ 20.872.960
		SOTAQUIRÁ	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO. ZONA URBANA MUNICIPIO DE SOTAQUIRÁ BOYACÁ	\$ 123.904.802	40%	60%	\$ 74.342.881
	CAUCA	LÓPEZ	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO, EN LA ZONA URBANA.MUNICIPIO DE LOPEZ. DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	\$ 348.872.216	50%	50%	\$ 174.436.108
		PIENDAMÓ	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA HELENA.	\$ 188.906.006	65%	35%	\$ 66.117.102
		TIMBÍO	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO SAN RAFAEL DE LA ZONA URBANA.	\$ 287.886.814	65%	35%	\$ 100.760.385
	CESAR	CHIRIGUANÁ	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE LA SIERRA.	\$ 146.723.799	15%	85%	\$ 124.715.229
	CUNDINAMARCA	LA CALERA	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO (CON PROYECCIÓN A HOGAR MÚLTIPLE) UBICADO EN EL CASCO URBANO	\$ 258.519.000	25%	75%	\$ 193.889.250
		SESQUILÉ	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN LA VEREDA BOITÁ	\$ 85.210.218	95%	5%	\$ 4.260.511
		SILVANIA	ADECUACIÓN DE HOGAR AGRUPADO SUBIA CENTRO UBICADO EN EL CASCO URBANO	\$ 117.893.897	50%	50%	\$ 58.946.949
		VILLA DE SAN DIEGO DE UBATÉ	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO (CON PROYECCIÓN A HOGAR MÚLTIPLE) UBICADO EN EL SECTOR SAN JOSÉ	\$ 332.720.417	90%	10%	\$ 33.272.042
	GUAINÍA	BARRANCO MINAS	CONSTRUCCION HOGAR AGRUPADO-ZONA URBANA DE BARRANCO MINAS.	\$ 190.521.464	90%	10%	\$ 19.052.146
		MAPIRIPANA	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO MODELO EN EL CENTRO POBLADO COMUNIDAD INDIGENA EL CARPINTERO-ZONA RURAL DE CORREGIMIENTO MAPIRIPANA	\$ 129.624.030	90%	10%	\$ 12.962.403
		PUERTO COLOMBIA	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO MODELO CENTRO POBLADO SAN JOSE - ZONA RURAL DE PUERTO COLOMBIA-BENEFICIA A 28 NIÑOS 2 MADRES.	\$ 161.824.049	25%	75%	\$ 121.368.037
SAN FELIPE		ADECUACIÓN PREDIO EXISTENTE PARA CONFORMAR UN AGRUPADO-ZONA URBANA DE SAN FELIPE-BENEFICIA A 2 MADRES 28 NIÑOS.	\$ 56.861.859	50%	50%	\$ 28.430.930	
HUILA	ELÍAS	ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE EN LA ZONA URBANA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN HOGAR AGRUPADO Y LUDOTECA.	\$ 18.000.000	90%	10%	\$ 1.800.000	
META	ACACÍAS	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO BARRIO EL CIMARRÓN- ZONA URBANA DE ACACIAS	\$ 388.389.308	85%	15%	\$ 58.258.396	
	ARBOLEDAS	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO PAILON. ZONA URBANA	\$ 145.237.796	85%	15%	\$ 21.785.669	

ANEXO No. 7

RELACION INDICATIVA DE OBRAS INCONCLUSAS O SUSPENDIDAS SEGÚN REPORTE DE MUNICIPIOS AL ICBF. CORTE DICIEMBRE 2011

Tipo Infraestructura	Departamento	Municipio	Descripción	Información reportada por los Municipios			Valor proyectado terminación
				Valor total proyecto	Ejecutado	Pendiente	
	NORTE DE SANTANDER	CÁCOTA	(POR FALTA DE RECURSOS) CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO - ZONA URBANA	\$ 38.412.155	35%	65%	\$ 24.967.901
		EL TARRA	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO. ZONA URBANA	\$ 705.176.955	80%	20%	\$ 141.035.391
		HACARÍ	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO. ZONA URBANA	\$ 326.530.029	10%	90%	\$ 293.877.026
		PUERTO SANTANDER	ADECUACIÓN DE INMUEBLE PARA HOGAR AGRUADO.	\$ 121.373.672	70%	30%	\$ 36.412.102
		TIBÚ	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO PRIMERA ETAPA EN EL CORREGIMIENTO DE PACCELY.	\$ 228.083.992	50%	50%	\$ 114.041.996
	RISARALDA	SANTUARIO	CONSTRUCCION DE HOGAR AGRUPADO EN LA VEREDA PERALONSO DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO	\$ 45.154.820	45%	55%	\$ 24.835.151
	TOLIMA	CUNDAY	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO SANTANDER DE LA ZONA URBANA.	\$ 232.447.855	5%	95%	\$ 220.825.462
		VILLARRICA	ADECUACION DE INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA PARA HOGAR AGRUPADO EN LA ZONA URBANA	\$ 87.974.654	70%	30%	\$ 26.392.396
	VALLE DEL CAUCA	BUENAVENTURA	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO EN EL BARRIO PLAYITAS-VIENTO LIBRE DE LA ZONA URBANA. MUNICIPIO DE BUENAVENTURA.	\$ 480.262.121	15%	85%	\$ 408.222.803
	Hogar Infantil	ATLÁNTICO	SOLEDAD	ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL EL HIPÓDROMO CASCO URBANO	\$ 477.034.956	75%	25%
CUNDINAMARCA		GUATAVITA	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE UNA INFRAESTRUCTURA PARA TRASLADO DEL HOGAR INFANTIL LOS TUNJITOS UBICADO EN EL CASCO URBANO	\$ 90.000.000	27%	73%	\$ 65.700.000
Hogar Multiple	BOLÍVAR	EL CARMEN DE BOLÍVAR	FALTAN RECURSOS.CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR MÚLTIPLE JOSÉ DEL CARMEN TORRES FERNÁNDEZ EN ZONA URBANA	\$ 1.619.956.172	87%	13%	\$ 210.594.302
	CESAR	LA JAGUA DE IBIRICO	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR MÚLTIPLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.	\$ 913.608.351	60%	40%	\$ 365.443.340
	CUNDINAMARCA	TABIO	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR MÚLTIPLE UBICADO EN EL BARRIO JUAICA	\$ 710.000.000	70%	30%	\$ 213.000.000
Jardín Comunitario	ATLÁNTICO	POLONUEVO	ADECUACIÓN DE UN INMUEBLE UBICADO PARA JARDÍN COMUNITARIO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL CASCO URBANO	\$ 123.949.322	2%	98%	\$ 121.470.336
Jardín Social	CUNDINAMARCA	CHOCONTÁ	CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN SOCIAL UBICADO EN LA ZONA URBANA	\$ 254.916.530	40%	60%	\$ 152.949.918

OBRAS 100% EJECUTADAS QUE NO CUMPLEN CON ESTÁNDARES PARA LA OPERACIÓN

Hogar Agrupado	ANTIOQUIA	SOPETRÁN	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR AGRUPADO UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOPETRA.	\$ 120.126.447	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
	BOYACÁ	GUATEQUE	CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN INFANTIL (HOGAR AGRUPADO). ZONA URBANA	\$ 103.807.147	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
	CESAR	BECERRIL	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR	\$ 202.133.935	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
		TAMALAMEQUE	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE	\$ 203.154.186	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF

ANEXO No. 7

RELACION INDICATIVA DE OBRAS INCONCLUSAS O SUSPENDIDAS SEGÚN REPORTE DE MUNICIPIOS AL ICBF. CORTE DICIEMBRE 2011

Tipo Infraestructura	Departamento	Municipio	Descripción	Información reportada por los Municipios			Valor proyectado terminación
				Valor total proyecto	Ejecutado	Pendiente	
	MAGDALENA	ZAPAYÁN	CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CORREGIMIENTO DE PIEDRAS DE MOLER	\$ 74.310.932	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
			CONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR AGRUPADO EN EL CASCO URBANO DE PUNTA DE PIEDRAS	\$ 139.967.521	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
	PUTUMAYO	VALLE DEL GUAMUEZ	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO INSPECCION DEL PLACER-ZONA RURAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ	\$ 155.965.071	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
	VALLE DEL CAUCA	PRADERA	CONSTRUCCIÓN HOGAR AGRUPADO. UBICADO EN BARRIO LA POPA DE LA ZONA URBANA DE PRADERA	\$ 134.792.183	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
Hogar Infantil	TOLIMA	VENADILLO	ADECUACIÓN DEL HOGAR INFANTIL MI RINCONCITO ENCANTADO EN LA ZONA URBANA.	\$ 50.000.000	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
Hogar Múltiple	CALDAS	MANIZALES	CONSTRUCCIÓN DE HOGAR MÚLTIPLE UBICADO EN EL BARRIO LA ISLA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES.	\$ 640.601.000	100%	0%	POR DEFINIR EN COORDINACION CON ICBF
Total general				\$ 31.772.645.248			\$ 8.728.543.171